

## А К Т

### по результатам выборочных контрольных обмеров объемов работ, выполненных подрядной организацией ООО «Феникс» по ремонту кровли МБОУ лицей № 5.

18 декабря 2018г.

г.Каменск-Шахтинский

На основании плана мероприятий внутреннего финансового контроля на 2018г., утвержденного приказом МКУ ЦБУ ХО МС от 27.11.2017г.№103, бухгалтер-ревизор II категории МКУ ЦБУ ХО МС Бондарева Е.А. провела выборочные контрольные обмеры объемов работ, выполненных подрядной организацией ООО «Феникс» по ремонту кровли МБОУ лицей № 5.

Обмеры производились в присутствии представителя заказчика в лице директора МБОУ лицей №5 С.П. Гайдуковой.

Обмеры производились по видам работ, указанным в акте о приемке выполненных работ формы КС-2 на общую сумму 92 054,00 руб. в текущем уровне цен без учета НДС.

Все указанные в данном акте объемы работ были приняты заказчиком, о чем свидетельствуют соответствующие подписи директора МБОУ лицей №5 С.П. Гайдуковой на акте о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и справке об их стоимости по форме №КС-3.

В ходе проведения выборочных контрольных обмеров установлено следующее:

| № поз. по акту | Наименование работ   | Ед. изм.  | Объем работ  |                      |            | Примечание (сумма отклон. руб.) |
|----------------|--|-----------|--------------|----------------------|------------|---------------------------------|
|                |  |           | По акту КС-2 | Фактически выполнено | Отклонения |                                 |
| 1.             | 2.   | 3.        | 4.           | 5.                   | 6.         | 7.                              |
| 5              | Устройство кровель плоских из направляемых материалов в один слой  | 100м2     | 0,71         | 0,71                 | -          | -                               |
| 8              | Устройство кровель плоских из направляемых материалов в два слоя.  | 100 кв.м. | 0,45         | 0,45                 | -          | -                               |
| 13             | Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм. без фартуков. | 100 м.    | 0,14         | 0,14                 | -          | -                               |

